



# CITTA' DI BAGHERIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## Deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 56 del 21/02/2012 / ORE 17,30

**OGGETTO:** Rettifica deliberazione n° 233 del 30.12.16 avente ad oggetto: PO FESR Sicilia 2007-2013. Asse VI Obiettivo specifico 6.3 interventi per beni confiscati.- "Progetto per la realizzazione di un Centro antiviolenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo." CUP B56J14000070006 - CIG 5780274101- Cod. Caronte SI - 1 - 11559 - **Approvazione del quadro economico finale e della relazione conclusiva del progetto**

### INTERVENUTI

Presidente: \_\_\_\_\_

Componenti:

|                      | P. | A. | FIRMA                       |                                                                                                            |
|----------------------|----|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinque Patrizio      |    |    | SINDACO - PRESIDENTE        | Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____                                 |
|                      | X  |    | <i>Patrizio Cinque</i>      | Dirigente SS.FF. _____                                                                                     |
| Atanasio Fabio       |    |    | Vice Sindaco                | Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____ |
|                      | X  |    | <i>Fabio Atanasio</i>       |                                                                                                            |
| Maggiore Maria Laura |    |    | Assessore                   |                                                                                                            |
|                      | X  |    | <i>Maria Maggiore</i>       |                                                                                                            |
| Aiello Romina        |    |    | Assessore                   | Disponibilità € _____ Li, _____                                                                            |
|                      | X  |    | <i>Romina Aiello</i>        | Dirigente SS.FF. _____                                                                                     |
| Tomasello Alessandro |    |    | Assessore                   | Osservazioni della Segreteria: _____                                                                       |
|                      | X  |    | <i>Alessandro Tomasello</i> |                                                                                                            |
| Puleo Maria          |    |    | Assessore                   | Li, _____                                                                                                  |
|                      |    | X  | <i>Maria Puleo</i>          | Il Segr. G.le _____                                                                                        |
| Baiamonte Gaetano    |    |    | Assessore                   |                                                                                                            |
|                      | X  |    | <i>Gaetano Baiamonte</i>    |                                                                                                            |

L'Assessore proponente

Il proponente e relatore della proposta Capo Area LL.PP

Il Segretario Generale

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale ME DE SALVO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



## CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

15 FEB. 2017  
PROT. N° 10852 DEL

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Rettifica deliberazione n° 233 del 30.12.16 avente ad oggetto PO FESR Sicilia 2007-2013. Asse VI Obiettivo specifico 6.3 interventi per beni confiscati.- "Progetto per la realizzazione di un Centro antiviolenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo." CUP B56J14000070006 - CIG 5780274101 - Cod. Caronte SI - 1 - 11559 - Approvazione del quadro economico finale e della relazione conclusiva del progetto

Il Responsabile apicale P.O. della Direzione VIII - LL.PP. e Servizi con il supporto tecnico del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Cosimo Tantillo, sottopone alla Giunta il seguente documento istruttorio:

#### PREMESSO CHE :

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 233 del 30.12.16 è stato approvato il Quadro Economico Finale del progetto per la realizzazione di un Centro antiviolenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo, per l'importo complessivo di €. 107.913,77 dove sono dettagliate tutte le voci di spesa ed i relativi importi di pagamento, accompagnato dalla relazione conclusiva sulle attività di progetto e sulle relative procedure amministrativo-contabili;

- per mero errore, alla voce IVA 22% di (B) del quadro economico è stato riportato l'importo di € 6.250,00 anziché di € 6.250,20 per cui il totale complessivo del progetto ammonta ad € 107.913,97 anziché di 107.913,77;

**Vista** la nota prot. n° 4180 dell'08.02.17 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con la quale è stata richiesta la nuova deliberazione opportunamente corretta;

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra premesso, approvare il nuovo quadro economico finale e la relazione conclusiva dell'intervento di che trattasi;

#### PROPONE

1) Rettificare la deliberazione della Giunta Comunale n° 233 del 30.12.16 come segue:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto per la "realizzazione di un Centro antiviolenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo", per l'importo complessivo di € 107.913,97, secondo il seguente prospetto:

|    |                                                                                           |             |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| A) | Lavori a misura                                                                           | € 77.114,02 | € 60.249,29         |
|    | Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori                                        | € 2.313,42  |                     |
|    | Costo netto manodopera incluso nei lavori                                                 | € 26.989,91 |                     |
|    | Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso                                            | € 47.810,69 |                     |
|    | Rata di saldo dell'impresa non pagata                                                     |             | -301,25             |
|    | <b>Totale lavori liquidati</b>                                                            |             | <b>€ 59.948,04</b>  |
| B) | Acquisizione di Beni                                                                      | € 30.000,00 | € 28.410,00         |
|    | Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)                                          | € 6.000,00  | € 6.000,00          |
|    | IVA 22% di (B)                                                                            | € 7.920,00  | € 6.250,20          |
|    | <b>Totale acquisizione di Beni e Servizi</b>                                              |             | <b>€ 40.660,20</b>  |
| C) | Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                 |             | € 7.305,73          |
| 1  | Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)                                            | € 3.855,70  | € 0                 |
| 2  | IVA 10% di (A) + imprevisti                                                               | € 8.096,97  | € 5.994,80          |
| 3  | Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi | € 5.397,98  | € 1.310,93          |
| 4  | Spese per pubblicazione                                                                   | € 1.000,00  | € 0                 |
| 5  | Oneri di accesso a discarica                                                              | € 2.000,00  | € 0                 |
|    | <b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)</b>                                                        |             | <b>€ 107.913,97</b> |


- 2) approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/ dei servizi con quanto finanziato a valere sul Programma PO FESR 2007/2013 e sul programma di completamento;
- 3) richiedere erogazione del saldo del finanziamento come segue:

| Totale complessivo del progetto realizzato | Importo erogato dall'Ass.to | Importi da imputare al PO FESR 2007-2013 | Importi da imputare al Piano Completamento (P.C.) | Importo complessivo da richiedere (PO FESR € 24.997,41 + € 8.227,71 completamento) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| € 107.913,97                               | € 74.688,85                 | € 99.686,26                              | € 8.227,71                                        | € 33.225,12                                                                        |

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Cosimo Tantillo



Il Responsabile apicale P.O.  
Direzione VII - LL.PP. e Servizi  
Geom. Onofrio Lisuzzo



**Pareri tecnici di competenza**

Il Responsabile apicale P.O. - Dir. VIII - LL.PP. e Servizi esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 parere PASO REVOLO in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Data 15 FEB. 2017

**Il Responsabile apicale P.O.**

**Dir. VIII - LL.PP. e Servizi**

Geom. Lisuzzo Onofrio

Si attesta che la seguente proposta di deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile

**Il Responsabile apicale P.O.**

**Dir. VIII - LL.PP. e Servizi**

Geom. Lisuzzo Onofrio

Data 15 FEB. 2017

E pertanto

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Richiamata la proposta suddetta del 15 FEB. 2017 avente ad oggetto "PO FESR Sicilia 2007-2013. Asse VI Obiettivo specifico 6.3 interventi per beni confiscati.- **"Progetto per la realizzazione di un Centro antiviolenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo."** CUP B56J14000070006 - CIG 5780274101 -Cod. Caronte SI - 1 - 11559- **Approvazione del quadro economico finale e della relazione conclusiva di progetto;**

Ritenuto doveroso approvare la predetta proposta secondo le modalità specificate nella stessa;

Visti i pareri di competenza espressi in merito;

Preso atto della votazione unanime eseguita a scrutinio palese componenti della Giunta Municipale presenti e votanti

**D E L I B E R A**

Approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

Ed altresì

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto il sopradescritto provvedimento;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito per non incorrere in provvedimenti di revoca del finanziamento concesso;

Con votazione unanime e palese;

**DICHIARA**

Il presente provvedimento **immediatamente eseguibile.**



## Comune di BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo  
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



\*\*\*\*\*

PO FESR Sicilia 2007-2013. Asse VI Obiettivo specifico 6.3 interventi per beni confiscati: "Progetto per la realizzazione di un Centro antiviolenza e casa di accoglienza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo".

CUP B56J14000070006; CIG 5780274101 Codice Caronte SI-1- 11559

### RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

I sottoscritti Sig.ra Vincenza Fricano in qualità di Responsabile delle operazioni di monitoraggio "Caronte" e geom. Cosimo Tantillo in qualità Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n° 225 del 25.09.13 relativamente al progetto di che trattasi sono stati nominati: il geom. Cosimo Tantillo Responsabile Unico del Procedimento e Progettista e la Sig.ra Fricano Vincenza, supporto amministrativo al RUP;
- Con determinazione dirigenziale n° 71 del 13.02.15 il geom. Cosimo Tantillo è stato nominato direttore dei lavori;
- Con determinazione dirigenziale n° 210 del 29.05.14 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 141.384,67, con il seguente quadro economico, ai sensi dell'art. 16 del DPR 207/10:

|    |                                                    |             |             |
|----|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| A) | Lavori a misura                                    | € 77.114,02 | € 77.114,02 |
|    | Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori | € 2.313,42  |             |
|    | Costo netto manodopera incluso nei lavori          | € 26.989,91 |             |
|    | Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso     | € 47.810,69 |             |
|    |                                                    |             |             |
| B) | Acquisizione di Beni                               | € 30.000,00 |             |
|    | Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)   | € 6.000,00  |             |
|    | IVA 22% di (B)                                     | € 7.920,00  |             |
|    | Totale acquisizione di Beni e Servizi              |             | € 43.920,00 |
| C) | Somme a disposizione dell'Amministrazione          |             |             |
| 1  | Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)     | € 3.855,70  |             |



## Comune di BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo  
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



|   |                                                                                           |  |                    |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2 | IVA 10% di (A) + imprevisti                                                               |  | € 8.096,97         |                     |
| 3 | Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi |  | € 5.397,98         |                     |
| 4 | Spese per pubblicazione                                                                   |  | € 1.000,00         |                     |
| 5 | Oneri di accesso a discarica                                                              |  | € 2.000,00         |                     |
|   | <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                                   |  | <b>€ 20.350,65</b> | <b>€ 20.350,65</b>  |
|   | <b>Totale importo del progetto (A+C)</b>                                                  |  |                    | <b>€ 97.464,67</b>  |
|   | <b>Totale acquisizione di Beni e Servizi (B)</b>                                          |  |                    | <b>€ 43.920,00</b>  |
|   |                                                                                           |  |                    |                     |
|   | <b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)</b>                                                        |  |                    | <b>€ 141.384,67</b> |

- Con D.D./S1 n°1254 del 24.06.2014 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio I°, ha finanziato il progetto sopra indicato, per l'importo complessivo di € 141.384,67 sulla linea di intervento 6.3.2, codice identificativo SI - 1 - 11559;
- Con verbale del 1.12.2014 la gara è stata aggiudicata alla ditta Gianfurcaro S.r.l. di Ravanusa con il ribasso del 24,23%;
- Con contratto rep. n° 7 del 23.02.2015 l'appalto è stato formalmente affidato alla Ditta sopra indicata per l'importo netto di €. 30.961,10 a cui vanno aggiunti €. 2.313,42 per oneri del piano di sicurezza ed €. 26.989,91 per costo manodopera;
- Con determinazione dirigenziale n° 77 del 18.02.15 è stata impegnata la complessiva somma di **€ 141.384,67** come segue:  
in quanto ad **€ 97.464,67** al Cod. 2100401 Cap. 20491 del corrente bilancio, in corso di elaborazione, destinato a "Acquisizione beni immobili - centro antiviolenza";  
in quanto ad **€ 43.920,00** al Cod. 2100405 Cap. 20493 del corrente bilancio, in corso di elaborazione, destinato a "Acquisizione beni mobili, macchine, etc. - centro antiviolenza";
- Con determinazione dirigenziale n° 222 del 25.05.15 è stato rideterminato il quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto, in seguito al ribasso d'asta offerto in sede di gara, come segue:



## Comune di BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo  
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



|     |                                                                                           |             |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| A)  | Lavori a misura                                                                           | € 77.114,02 | € 60.264,43  |
|     | Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori                                        | € 2.313,42  | € 2.313,42   |
|     | Costo netto manodopera incluso nei lavori                                                 | € 26.989,91 | € 26.989,91  |
|     | Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso                                            | € 47.810,69 | € 30.961,10  |
| B)  | Acquisizione di Beni                                                                      | € 30.000,00 | € 30.000,00  |
|     | Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)                                          | € 6.000,00  | € 6.000,00   |
|     | IVA 22% di (B)                                                                            | € 7.920,00  | € 7.920,00   |
|     | Totale acquisizione di Beni e Servizi                                                     |             | € 43.920,00  |
| C)  | Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                 |             | € 18.665,69  |
| 1   | Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)                                            | € 3.855,70  | € 3.855,70   |
| 2   | IVA 10% di (A) + imprevisti                                                               | € 8.096,97  | € 6.412,01   |
| 3   | Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi | € 5.397,98  | € 5.397,98   |
| 4   | Spese per pubblicazione                                                                   | € 819,67    | € 819,67     |
| 4.1 | IVA su C4 spese per pubblicazione                                                         | € 180,33    | € 180,33     |
| 5   | Oneri di accesso a discarica                                                              | € 1.639,34  | € 1.639,34   |
| 5.1 | IVA su C5 oneri accesso discarica                                                         | € 360,66    | € 360,66     |
|     | IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)                                                               |             | € 122.850,12 |

- In data 7.4.2015 è intervenuta la consegna dei lavori;
- In data 23.10.2015 i lavori sono stati dichiarati ultimati;
- In data 30.11.2015 è stato redatto lo stato finale;
- In data 30.11.2015 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione;
- Con Determina Dirigenziale n° 1/Dir 10 del 4.1.2016 è stata approvata la contabilità finale in uno al Certificato di Regolare Esecuzione;
- Il quadro economico di spesa finale del progetto per singole voci secondo le macrocategorie delle spese rendicontate nel sistema "Caronte" è così articolato:



## Comune di BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo  
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



|    |                                                                                           |             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| A) | Lavori a misura                                                                           | € 77.114,02 | € 60.249,29  |
|    | Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori                                        | € 2.313,42  |              |
|    | Costo netto manodopera incluso nei lavori                                                 | € 26.989,91 |              |
|    | Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso                                            | € 47.810,69 |              |
|    | Rata di saldo dell'impresa non pagata                                                     |             | -301,25      |
|    | Totale lavori liquidati                                                                   |             | € 59.948,04  |
| B) | Acquisizione di Beni                                                                      | € 30.000,00 | € 28.410,00  |
|    | Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)                                          | € 6.000,00  | € 6.000,00   |
|    | IVA 22% di (B)                                                                            | € 7.920,00  | € 6.250,20   |
|    | Totale acquisizione di Beni e Servizi                                                     |             | € 40.660,20  |
| C) | Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                 |             | € 7.305,73   |
| 1  | Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)                                            | € 3.855,70  | € 0          |
| 2  | IVA 10% di (A) + imprevisti                                                               | € 8.096,97  | € 5.994,80   |
| 3  | Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi | € 5.397,98  | € 1.310,93   |
| 4  | Spese per pubblicazione                                                                   | € 1.000,00  | € 0          |
| 5  | Oneri di accesso a discarica                                                              | € 2.000,00  | € 0          |
|    | IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)                                                               |             | € 107.913,97 |

Dal superiore quadro economico si evince che il costo finale del progetto realizzato ammonta a complessivi €. 107.913,97 di cui € 59.948,04 per lavori, €. 40.660,20 per Acquisizione di beni e servizi, ed €. 7.305,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Che nella sezione avanzamenti finanziari e procedurali del sistema Caronte sono stati inseriti periodicamente, a cura del REO, durante l'attività di monitoraggio e controllo del RIO tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, previo annullo della documentazione di spesa nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico procedurale;
- Che la proposta progettuale si prefiggeva l'obiettivo di realizzare un Centro Antiviolenza (L.r. n° 3/12) all'interno di un bene



## Comune di BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo  
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



confiscato alla criminalità organizzata, per rispondere alle problematiche inerenti la violenza di genere, all'interno del Distretto Socio Sanitario 39;

- Che l'opera è stata realizzata e dotata degli arredi ed attrezzature necessarie al suo funzionamento, e risulta utilizzabile e funzionale;
- Il progetto è stato integralmente realizzato secondo le previsioni originarie con risultati soddisfacenti ed in linea con gli obiettivi fissati, con ricadute positive sul bacino di utenza;

### **quanto sopra premesso si attesta:**

- Che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, è funzionante ed in uso alla data **del 28.12.2016**;
- La coerenza e la congruità delle opere realizzate con quanto finanziato;

### **e potersi dichiarare**

- Di assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del regolamento (CE) n° 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso o di proprietà, né procurare un vantaggio indebito al Beneficiario;
- Che il REO (responsabile esterno operazioni) ha provveduto all'inserimento sul sistema di monitoraggio Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico procedurale;
- Di assumere l'impegno, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. (CE) n° 1083/2006, alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;
- Il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità, nonché di corretta conservazione della documentazione cartacea previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n° 1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel



## Comune di BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo  
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella "Sezione comunicazione" del Sistema Caronte;

- Che non risultano risorse residue presso l'Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati a questo beneficiario per l'intervento de quo.

IL RESPONSABILE ESTERNO OPERAZIONE

SIG. RA VINCENZA FRICANO


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(GEOM. COSIMO TANTILLO)

L'Assessore Anziano



Il Sindaco



Il Segretario Generale




### PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 22 FEB. 2017, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 21 FEB. 2017

Il Segretario Generale



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi: dal 22 FEB. 2017 al 09 MAR. 2017

Il Segretario Generale

---

L'Incaricato

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 21/02/2017

Il Segretario Generale

